

**Etapa 9 + 10, provoz bude řízen kyvadlově – 2 semaforey, v pracovní době regulovčíky
12.10.-18.10.2026**


Pozice opravovaného úseku:

<https://mapy.com/s/mopulocubo>

Stávající BUS zastávky – Lidečko, zastávka v obou směrech, nebudou obsluhovány a budou uzavřeny.

BUS zastávka Lidečko, zastávka ve směru na Horní Lideč bude dočasně přesunuta před pracovní místo do jízdního pruhu, k RD č.p. 255.

BUS zastávka Lidečko, zastávka ve směru na Vsetín bude dočasně přesunuta za pracovní místo do zpevněné plochy vedle jízdního pruhu podél garáží (naproti RD č. p. 154 a č. p. 255)



HMG prací Etapa 9 Levá + 10 Pravá (SO 101 – Lidečko):

- **Pondělí 12.10.** – plošné frézování vozovky po polovinách šířky
Zahájení bude na etapě 9 – levá strana (přílehlá polovina vozovky k železnici, podél toku Senice) a přes den cca v poledne bude přesun na etapu 10 – pravá strana
- **Úterý 13.10.** – rezerva na dofrézování vozovky v etapě 10
Etapa 10 – sanace – pokládka ACL na pravé polovině vozovky + montáž geomříže v celé délce úseku
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD + přílehlé MK)
- **Středa 14.10.** – Etapa 10 – pokládka finální asf. vrstvy SMA na pravé polovině vozovky v celé délce
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD + přílehlé MK)
- **Čtvrtek 15.10.** – Etapa 9 – frézování a pokládka lokálních sanací ACL na levé polovině vozovky, (případná rezerva na pokládku SMA u etapy 10)
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD + přílehlé MK, polovina vozovky přílehlá k železnici, podél toku Senice)
- **Pátek 16.10.** – Etapa 9 - pokládka finální vrstvy SMA na levé polovině vozovky
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD + přílehlé MK, polovina vozovky přílehlá k železnici, podél toku Senice)
- **Sobota 17.10.** – Etapa 9 - rezerva na pokládku SMA
Ošetření prac. spár asf. zálivkou, popřípadě předznačení VDZ v barvě – v celé délce pracovního místa.
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD + přílehlé MK, polovina vozovky přílehlá k železnici, podél toku Senice)
- **Neděle 18.10.** – rezerva na počasí, případně sklizení DIO – PDZ